

INSTITU VAJRA YOGINI - PLANNING DES TRAVAUX SUITE AUDIT APAVE DU 01/12/08

Référence rapport APAVE		Travaux à effectuer	2009												2010												2011											
N°Obs	Article																																					
A1		Rajout Alimentation EDF indépendante																									A FAIRE											
A2		Remaniement du tableau principal du château	FAIT																																			
A3		Rajout de BAES de balisage dans la cuisine	FAIT																																			
A4		Réfection de l'installation électrique de la chapelle	FAIT																																			
A5		Etablir les liaisons equipotentielle de terre à toutes les canalisations	FAIT																																			
A6		Rajout BAES escalier sous sol et combles	FAIT																																			
A7		BAES /BAEH SàM, circui cuisine, escalier princ rdc, circ R+2													FAIT																							
A8		Remplacement de tous les BAES circ par BAES/BAEH													FAIT																							
A9		Assurer la fixation individuelle des conducteurs de protection	FAIT																																			
A10		Installer un dispositif de coupure dans les coffrets C1 et C2	FAIT																																			
A11		Remplacer l'appareillage des combles par de l'IK07	FAIT																																			
A12		Supprimer les douilles papiers	FAIT																																			
C2		Remplacement des bloc porte de tous les locaux																									A FAIRE											
C3		Absence de recoupement des circulation tous les 25 à 30 m													A FAIRE																							
C4		Absence de resistance au feu du plafond de la chaufferie	FAIT																																			
C4		Défaut d'isolment de la chaufferie au passage des canalisations	FAIT																																			
C5		Rempalcement porte de la chaufferie	FAIT																																			
C6		Suppression du passe plat cuisine																									A FAIRE											
		Suppression trappe grillagée cuisine																									A FAIRE											
		Rendre le plancher haut de la reserve sous sol CF 1H	FAIT																																			
		Supprimer le polystyrène au plafond du placard du R+1	FAIT																																			
C7		Mise en place PCF 1/2h entre la cuisine et la circulation																									A FAIRE											
		Supprimer l'imposte vitré entre la cusine/reserve et circulation																									A FAIRE											
		Remplacement du bloc porte de la reserve du sous sol	FAIT																																			
		Remplacement du bloc porte du placard au R+1																									A FAIRE											
C8		Rétablir le coupe feu du local ECS dans les combles	FAIT																																			
		Faire un conduit pour la cheminée du local ECS	FAIT																																			
C9		Isoler les logement privée par des blocs portes CF 1/2h																									A FAIRE											
C10		Recouper les combles par des éléments M0 ou PF 1/4h	FAIT																																			
C11		Présence de deux marche isolé entre S à M et circulation	FAIT																																			
		Présence de deux marche isolé la circulation vers salle ouest	FAIT																																			
C12		Compléter le balisage des portes donnant sur l'extérieur	FAIT																																			
C13		Modifier le sens d'ouverture de la porte salle ouest RDC													A FAIRE																							
		Modifier le sens d'ouverture de la porte Grand temple RDC	DEROG																																			
		Modifier le sens d'ouverture de la porte principale du RDC	DEROG																																			
		Les aiguilles de fermeture des porte sont à remplacer	FAIT																																			
C14		Les portes des dégagements doivent s'ouvrir sans clé	FAIT																																			
C15		Rajout de deux escaliers extérieurs													A FAIRE																							
C16		Cantonement des escaliers	A FAIRE																																			
		Désenfumer l'escalier enclouonné													A FAIRE																							
C17		Isoler la conduite de gaz de la cage d'escalier	FAIT																																			
		Supprimer les tableau électrique dans la cage d'escalier																									A FAIRE											
C18		Remplacer les parois translucides au R+1 par CF1/2h	FAIT																																			
		Remplacer les parois bois au R+3 par CF1/2h	FAIT																																			
C19		Supprimer les rideaux au droit des dégagements Salle ouest	FAIT																																			
C20		Créer le désenfumage des escaliers enclouonnés	Voir C16																																			
C21		Créer un désenfumage des circulations	Sans objet suite au travaux à réaliser																																			
C22		Rajouter des extincteurs à proximité du local ECS combles	FAIT																																			
C23		Rajouter des extincteurs en cuisine	FAIT																																			
C24		Modifier l'implantation des extincteurs(Distance <15m)	FAIT																																			
C25		Mettre en place un plan d'intervention	FAIT																																			
C26		Mettre en place les consignes d'évacuation	FAIT																																			
C27		Remplacer l'équipement d'alarme de type 4 par SSI de Cat A	FAIT																																			
C28		Mettre en place des consignes de sécurité en cuisine	FAIT																																			
C29		Modifier la largeur des escaliers (Largeur 140 cm)	Sans objet suite au travaux à réaliser																																			
C30		Mettre en place un SSI de catégorie A	FAIT																																			
C31		Mettre en place les consignes de sécurité dans les chambres	FAIT																																			
D1		Rendre la visitable la conduite de gaz alimentant le local ECS	FAIT																																			
		Absence de ventilation du conduit de gaz alimentant le local ECS	FAIT																																			

INSTITU VAJRA YOGINI - PLANNING DES TRAVAUX SUITE AUDIT APAVE DU 01/12/08

Référence rapport APAVE			2009	2010	2011
N°Obs	Article	Travaux à effectuer			
D2		Ventilé le fx plafond de la SDB au R+2(présence de la conduite gaz)	FAIT		
		Absence de foureau ventilé pour passage gaz dans la cage esc	FAIT		
D3		Assurer une ventilation de 100cm ² dans la cuisine	FAIT		
D4		Mettre en place les consignes au droit de la coupure Gaz	FAIT		
		Remplacement porte bibliothèque			A FAIRE